

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		11010224T000003232931-“幸福街巷 美好陶然”工程						
主管部门		疏整促组		实施单位	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	216.000000 0	181.000000	174.2193 06	10	96.25%	9.6
		其中：当年财政				—		—
		上年结				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了全面贯彻党的二十大精神，牢牢把握中国式现代化西城实践的工作框架体系，加快落实立足西城区作为首都功能核心区的重要职责使命，助力西城区坚持规划引领，高标准推动环境亲和力提升，以“绣花”功夫开展街巷治理，提升街巷的风貌，改善百姓的生活，守护古都文化，实现精致净美、舒朗宜居的活力陶然。陶然亭街道将以“幸福街巷 美好陶然”为理念，通过改善街巷环境、优化公共空间、提升辖区内居民生活品质，努力打造一个“幸福、精致、宜居、活力的陶然街巷，实现街巷的可持续发展			南堂子胡同、红土店胡同、红土店西巷三条胡同，外墙剔凿、墙面挂网抹灰、刷防水、粘贴仿古面砖均已完成。窗户护窗拆除新做安装已完成。三角地地面铺装及三角地景墙工程已完成。三角地应急避难设施均已安装配备完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	7	因市政架空线入地工程造成地面部分暂时无法施工，需等架空线入地完成后，才能开始地面部分工作量	
	效益 指标	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			10	10		
		生态效益指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	满意 成本 指标	服务对象满意度指标			5	5		
		经济成本指标			5	5		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	96.6		