项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022 年金融街区域交通智能化水平提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市西城区城市管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京一通智能科技有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>199.67 万元</td><td>199.67 万元</td><td>199.67 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>199.67 万元</td><td>199.67 万元</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据相关工作要求，西城管委作为牵头单位加快推进金融街环境品质提升工作，其中明确指出加强智慧基础设施建设，推进智能交通管理、智慧感知系统建设，改善区域静态交通管理秩序，提高动态通行效率等工作。
结合区域现状，本次项目建设内容主要包括：
1）更换道路交通信号控制机。更换区域内的 16 台路口信号机，除具备基本的联网控制功能外，实现路口信号优化控制功能，提升信号机实时响应速度和智能化水平。
2）规划新建 50 个违停自动抓拍点位，对现有违停抓拍点位进行补充，对易发“灯下黑”违停点位进行专项治理，真正做到区域违法取证无死角；补充建设 21 套电子警察点位、21 套反向卡口点位、16 套斑马线不礼让行人抓拍点位，保障金融街区域智能化违法监测无死角，为道路交通流量统计分析、机动车通行信息研判分析等交管业务提供精细化数据支撑。
3）规划在砖塔胡同、羊肉胡同东西两侧非灯控路口设置 2 套道路安全预警系统，提醒主路来车减速慢行，保障行人及机动车通行安全。</td><td colspan="4">本次项目建设内容主要包括：
1）更换道路交通信号控制机。更换区域内的 16 台路口信号机。
2）规划新建 50 个违停自动抓拍点位，对现有违停抓拍点位进行补充；补充建设 21 套电子警察点位、21 套反向卡口点位、16 套斑马线不礼让行人抓拍点位，保障金融街区域智能化违法监测无死角。
3）规划在砖塔胡同、羊肉胡同东西两侧非灯控路口设置 2 套道路安全预警系统。
本项目在 2025 年度完成全部项目建设，并通过我委及数据局的联合验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>50 个</td><td>50 个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">1.完成建设 50 个得满分；
2.每完成建设少一个扣 1 分；
3.未完成不得分；
至 23 年底项目正在建设中。</td></tr>
</table>

		质量指标	100%	100%	15	15	1.合格率100%得满分； 2.合格率每少5%扣1分； 3.合格率低于50%不得分； 至23年底项目正在建设中。
		时效指标	1项	1项	10	10	1年度内完成建设得满分； 2.完成每超10日扣1分； 3.建设中未完成得5分，未完成不得分。
		成本指标	≤199.67万元	199.67万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	
		社会效益指标	1项	1项	15	15	
		生态效益	/	/	/	/	无
		可持续影响指标	1项	1项	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100	