项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年西城区街巷胡同停车项目（配套设施和项目配套施工）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市西城区城市管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京鑫雅市政建设工程有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>313</td><td>125.45</td><td>125.45</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>313</td><td>125.45</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td>/</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">相关工作要求“持续开展区域停车综合治理工作。”区城市管理委计划以辖区支路以下的街巷胡同为重点，因地制宜，分类施策，形成专项规划方案，拟开展西城区街巷胡同停车规划工作。
第一批 52 条不停车胡同，包括项目设计、工程量清单及招标控制价编制、监理；清除道路原有的消防标线、车位线、地面图标等；路缘石黄色实线、道路边缘线白色实线、地面箭头等交通标线的施划；自行车优先、禁止停车、减速让行等交通标志的设立；反光凸透镜、反光道钉、反光轮廓标等交通设施的安装；电力报装、电缆挖沟填土、违停抓拍设备智能化设备土建施工等顺利完成。</td><td colspan="4">已完成 52 条不停车胡同内清除道路原有的消防标线、车位线、地面图标；路缘石黄色实线、道路边缘线白色实线、地面箭头等交通标线的施划；自行车优先、禁止停车、减速让行等交通标志的设立；反光凸透镜、反光道钉、反光轮廓标等交通设施的安装；电力报装、电缆挖沟填土、利旧违停抓拍设备 15 套等智能化设备土建施工。项目编制结算评审送审资料等待送审。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">52 条路</td><td>52 条路</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">1 项</td><td>1 项</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1 项</td><td>1 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">≤313 万元</td><td>125.45 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益
指标</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	1 项	1 项	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100	