项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称				大栅栏观音寺片区樱桃斜街、铁树斜街等街区更新基础设施改造提升项目			
主管部门		市政科		实施单位		北京市西城区城市管理委员会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2659.05	1938.49	1938.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1938.49	1938.49	1938.49	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展道路工程、自来水工程、排水工程、景观工程、燃气工程、电气工程、电信工程	完成五道街、堂子街、铁树斜街、藏家桥胡同排水管道施工，樱桃斜街排水管道完成 90%；完成五道街通信管道土建施工；樱桃斜街 60 号门前改移电力箱体及电缆；五条胡同通信管道拆除废线、割接整合墙箱及箱体线路完成 85%，五道街通信管道土建施工完成 100%。

绩效指标	一级	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	11873 平米	11873 平米	3	3	无
			1146.6 米	1146.6 米	3	3	无
			地箱 26 台墙箱 35 台	地箱 26 台墙箱 35 台	3	3	无
			77 棵	77 棵	3	3	无
			182 条 177.5 公里	182 条 177.5 公里	3	3	无
			7100 米	7100 米	3	3	无
			8700 米	8700 米	3	3	无
			19500 米	0 米	/	/	该项已取消

		质量指标	符合国家、北京市等规范、行业标准	符合国家、北京市等规范、行业标准	3	3	无
					3	3	无
					3	3	无
					3	3	无
					3	3	无
					3	3	无
					3	3	无
			/	/	/	/	该项已取消
		时效指标	年底前	12 月	3	3	无
			年底前	12 月	3	3	无
			年底前	12 月	3	3	无
			年底前	12 月	3	3	无
			年底前	12 月	3	3	无
			年底前	12 月	3	3	无
			年底前	12 月	3	3	无
			/	/	/	/	该项已取消
		成本指标	严格按照批复资金执行	严格按照批复资金执行	6	6	无
	效益指标	经济效益指标	本着节约的原则推进预算执行	本着节约的原则推进预算执行	6	6	无
		社会效益指标	实现管线综合提升	实现管线综合提升	6	5	无

		生态效益指标		改善各类管网运行质量，提升路面品质	改善各类管网运行质量，提升路面品质	6	5	无
		可持续影响指标		实现管网道路长效运维管理，持续提升片区公共服务品质	实现管网道路长效运维管理，持续提升片区公共服务品质	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标		投诉解决率高于80%	投诉解决率高于80%	7	7	无
总分						100	100	