项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	护城河及莲花河滨水景观带夜景照明提升项目						
主管部门	西城区城市管理委员会			实施单位	街景管理科		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1866.34	493.54	493.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨	1866.34	493.54	493.54	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	西城区护城河滨水绿廊及莲花河滨水景观带夜景照明提升项目：西南护城河（木樨地桥-永定门段）总长 9.2 公里，木樨地桥至天宁寺桥约 1.8 公里，西段全长约 3.2 公里，南段全长约 4.2 公里 莲花河段、莲花河滨水绿道（莲花河公园-红莲南路桥）2.2 公里，主要建设内容包括河岸沿线桥体 21 座桥侧体立面、桥下空间局部立柱、栏杆、观景平台（13 个）、景观节点（8 个）	按照合同节点完成

绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按节点完成	100%	20	20	
		质量指标	符合验收标准	100%	20	20	
			符合验收标准	100%	20	20	
		时效指标	按照合同要求实施完成	100%	10	10	
		成本指标	以财政批复为准	以财政批复为准	10	10	待项目结算评审结束可支付尾款
	效益指标	经济效益指标	高品质	高品质	10	10	

		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10	9	
总分					100	99	

2.西城区项目支出绩效报告

（2025 年度）

部门名称：街景管理科

项目名称：西城区护城河滨水绿廊及莲花河滨水景观带夜景照明提升建设项目

负责人：李琳蒂

填报日期：2026 年 4 月 24 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：

1、项目单位基本情况：

（1）单位名称：北京市西城区城市管理委员会

（2）单位法人：王冰

2、项目负责人基本情况：

（1）姓名：李琳蒂

（2）职务:街景科科长

（3）电话：88391631

3、项目基本情况：实施区域为西南护城河（木樨地桥-永定门段）、木樨地桥至天宁寺桥、莲花河段、莲花河滨水绿道。主要建设内容包括：河岸沿线桥体 21 座桥侧体立面、桥下空间局部立柱、栏杆、观景平台、景观节点等桥体侧面、树木、平台、公园等灯光提升、宣阳桥水秀等进行提升管理工作。

4、项目类型：一般性项目

5、项目类型：延续性项目

6、主要内容及实施情况：西南护城河（木樨地桥-永定门段）总长 9.2 公里，木樨地桥至天宁寺桥约 1.8 公里，西段全长约 3.2 公里，南段全长约 4.2 公里 莲花河段、莲花河滨水绿道（莲花河公园-红莲南路桥）2.2 公里，主要建设内容包括河岸沿线桥体 21 座桥侧体立面、桥下空间局部立柱、栏杆、观景平台（13 个）、景观节点（8 个）等桥体侧面、树木、平台、公园等灯光提升、宣阳桥水秀等进行提升管理工作。

资金投入和使用情况：2026 年资金安排 14,340209.26 元，2028 年 443511.62 元。

（二）项目绩效目标

为深入贯彻《北京市“十五五”时期城市照明发展规划》的总体战略部署和工作要求，全力打造“国内领先、国际一流”的城市夜景观彰显西城区的独特魅力与现代风貌，增强人民群众的幸福感与参与感。为人民群众提供节、假日的出行、健身等重要场所。对城市的市容市貌增加新鲜的活力，营造出最美西城。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、评价目的：

通过实施单位自评工作，提高单位预算管理水平、优化资源配置，提高财政资金使用效益。

2、评价对象及范围：项目实施情况及资金拨付情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

应遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四项原则。

2、评价指标体系

单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、环境、节能效益、可持续影响、服务对象满意度等。

3、评价方法

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系进行评价。

4、评价标准

严格按照区财政局相关政策法规要求、《预算法》、《西城区项目支出绩效评价管理办法》强化支出责任。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和相关文件通知内容。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价进行引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为深入贯彻《北京市“十五五”时期城市照明发展规划》的总体战略部署和工作要求，全力打造“国内领先、国际一流”的城市夜景观彰显西城区的独特魅力与现代风貌，增强人民群众的幸福感与参与感。对城市的市容、市貌增加新鲜的活力，营造出最美西城。

（二）项目过程情况

1.资金的管理情况

资金专项专用，按照拨付进度进行拨付。

2.项目组织实施情况

（1）项目组织情况

委托专业单位实施监管、委托国内一流团队实施该项目，实施单位与市城市养护中心、市交通委、市交通大队、街道管委会、河道管理处等进行对接，确保该项目的顺利实施。

（2）项目管理情况

对实施单位进行不定期检查，确保工作程序正常。

（三）项目产出情况

本项目的实施，有利于西城区重要宣传事项的发布，同时营造最美西城。可以让人

民群众更加直观得了解到最新政策，感受到西城的变化。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无