项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	新街口街道通学路改造项目						
主管部门	北京市西城区城市管理委员会			实施单位	北京市西城区城市管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90	17.6	17.6	10		10
	其中：当年财政拨款	90	17.6		—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成前期方案设计	完成设计方案

绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			10	5	
		质量指标	100%	100%	20	20	
		时效指标	2025 年底	完成	20	20	
		成本指标	90	17.6	20	15	
	效益指标	经济效益指标	2025 年底	完成	20	20	
		社会效益指标					
		生态效益指标			20	10	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分					100	100	