项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西二环（西直门至西便门）景观照明公共区域提升建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西城区城市管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">街景管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>660</td><td>443.26</td><td>443.26</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>660</td><td>443.26</td><td>443.26</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">西二环（西直门至西便门）景观照明公共区域提升</td><td colspan="4">已按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>85</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>整洁、清晰</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>按时开启</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>以财政批复为准</td><td>以财政批复为准</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td>以项目预算评审为准：595</td><td>443.26</td><td>10</td><td>10</td><td>待结算评审完成后，拨付其他款项</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td>政策宣传节日氛围营造</td><td>政策宣传及氛围营造</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策宣传	政策宣传	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分					100	100	